

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรม/จังหวัด สพฐ./ชุมพร กระทรวง ศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง(ในเขต แผ่นดินไหว) ร.ร.วัดขุนกระทิง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	3,385,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
2	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 202/26 ร.ร.วัดขุนกระทิง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย.2564	813,400.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
3	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.วัดขุนกระทิง	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย.2564	128,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
4	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านเขาบ่อ	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย.2564	169,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาระดับ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.ชุมชนบ้านนาชะอัง	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย.2564	339,600.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
6	- " -	ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ร.ร.อนุบาลชุมพร	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	6,789,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
7	- " -	ก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ (ระดับอนุบาล-ประถม) ร.ร.อนุบาลชุมพร	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	11,800,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
8	- " -	ก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ร.ร.อนุบาลชุมพร	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	3,978,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
9	- " -	ก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ร.ร.วัดพิชัยยาราม	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	3,978,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
10	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก(ไม่มีพื้นที่ ค.ส.ล.)	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	1,886,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
11	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58(ข) ด้านแผ่นดินไหว 4ห้องเรียน ร.ร.บ้านท่ามะปริง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	6,930,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
12	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านท่ามะปริง	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	627,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
13	- " -	ก่อสร้างโรงอาหารแบบ 101ล./27 พิเศษ(ปรับปรุง ชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพร วัดสุบรรณนิมิตร	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	12,455,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
14	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนหญิง 6ที่/49 ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพร	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	506,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
15	- " -	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนชาย 6ที่/49 ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพร	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	640,500.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
16	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.ชุมชนวัดหาดพันไกร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	353,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
17	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 4ห้องเรียน รร.บ้านปากน้ำ	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	6,930,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
18	- " -	ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาทะลิก ร.ร.บ้านปากน้ำ	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	373,900.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
19	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านปากน้ำ	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	545,600.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
20	- " -	ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ร.ร.วัดน้อมถวาย	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	3,416,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
21	- " -	ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์ขนาดเล็ก (ไม่มีพื้นค.ส.ล.)ร.ร.วัดน้อมถวาย	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	1,886,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
22	- " -	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ร.ร.วัดน้อมถวาย	1 หลัง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	159,100.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
23	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านเขายาวา	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	490,800.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
24	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ร.ร.บ้านเขายาวา	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	3,416,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
25	- " -	ก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ร.ร.บ้านเขายาวา	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	981,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
26	- " -	ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเปิด ร.ร.บ้านหาดทรายรี	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	324,700.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
27	- " -	ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เข็ม ค.ส.ล. รร.บ้านหาดทรายรี	1 จุด	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	810,500.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
28	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านหาดทรายรี	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	74,900.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
29	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ร.ร.วัดนาทุ่ง	1 หลัง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	424,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
30	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.วัดบางลี่	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	537,500.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
31	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านดอนไทรงาม	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	199,900.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
32	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านละมู	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	361,400.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
33	- " -	ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 7 เส้น ร.ร.บ้านละมู	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	132,700.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
34	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านหนองเรือ	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	465,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
35	- " -	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน(ระดับ1-2) หรือเทียบเท่า(บ้านแฝด) บ้านพักครู204/61(ฝ) ร.ร.บ้านหนองเรือ	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	1,652,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
36	- " -	ก่อสร้างรั้วมาตรฐาน แบบโปร่ง (ฐานรากไม้ ตอกเข็ม) ร.ร.บ้านหนองเรือ	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	300,100.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
37	- " -	ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ร.ร.ชุมชนประชานิคม	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	3,416,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
38	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างสนามกีฬา อเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนประชานิกม	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	1,275,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
39	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.ชุมชนประชานิกม	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	95,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
40	- " -	ก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ร.ร.บ้านร้านตัดผม	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	8,071,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
41	- " -	ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) ร.ร.บ้านร้านตัดผม	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	541,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
42	- " -	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ฝาเหล็ก ร.ร.บ้านร้านตัดผม	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	543,800.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
43	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ร.ร.บ้านเนินทอง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	3,416,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
44	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.ประชานิกม 4	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	2,382,300.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
45	- " -	ก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ร.ร.ประชานิกม 4	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	8,071,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
46	- " -	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบปีเดียว) ร.ร.ประชานิกม 4	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	5,421,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
47	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียน105ล/58(ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน ร.ร.บ้านจันทิง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	8,174,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
48	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่ง ก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านจันทิง	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	426,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
49	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 201/26 ร.ร.บ้านจันทิง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	1,070,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
50	- " -	ก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ร.ร.บ้านบางไม้แก้วฯ	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	3,978,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
51	- " -	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร ร.ร.บ้านบางไม้แก้วฯ	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	2,328,700.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
52	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ (ระดับอนุบาล-ประถม) ร.ร.บ้านบางไม้แก้วฯ	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	11,800,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
53	- " -	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ร.ร.ประชานิคม 2	1 หลัง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	159,100.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
54	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่ง ก่อสร้างอื่น รร.ประชานิคม 2	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	98,400.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
55	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่ง ก่อสร้างอื่น ร.ร.ชุมชนบ้านคูริง	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	116,700.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
56	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ร.ร.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	3,416,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
57	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	2,919,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
58	- " -	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร ร.ร.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	730,800.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
59	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58(ข)ด้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ร.ร.บ้านสะพลี	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	6,930,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
60	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ร.ร.บ้านสะพลี	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	981,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
61	- " -	ก่อสร้างรั้วมาตรฐาน แบบโปร่ง (ฐานราก ไม่ตอกเข็ม) รร.บ้านสะพลี	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	856,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
62	- " -	ก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 รร.อนุบาลปะทิว	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	8,071,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
63	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58(ข)ด้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน รร.บ้านวังช้าง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	6,930,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
64	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่ง ก่อสร้างอื่น รร.บ้านวังช้าง	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	791,400.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
65	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างบ้านพักครู 207 ร.ร.บ้านวังช้าง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	948,100.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
66	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 201/26 ร.ร.บ้านปากคลอง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	1,070,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
67	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่ง ก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านปากคลอง	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	236,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
68	- " -	ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.วัดดอนยาง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	1,104,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
69	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58(ข) ต้านแผ่นดิน ดินไหว 4 ห้องเรียน ร.ร.บ้านท่าไม้ลาย	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ส.ค. 2564	4,028,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
70	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 201/26 ร.ร.บ้านกลาง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	1,070,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
71	- " -	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนชาย 4 ที่/49 ร.ร.บ้านท่าลานทอง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	510,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
72	- " -	ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บ้านหาดส้มแป้น	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	1,104,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
73	- " -	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนหญิง 4 ที่/49 ร.ร.บ้านเขาชันโต๊ะ	1 หลัง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	387,800.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
74	- " -	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนหญิง 4 ที่/49 ร.ร.บ้านยายไท	1 หลัง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	387,800.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
75	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 202/26 ร.ร.บ้านตาหงษ์	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	813,400.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
76	- " -	ก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ร.ร.บ้านท่าลานทอง	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	981,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
77	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาคารประกอบ,งานบันได, งานประตู,ต่อเติมอาคารโดม	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	455,400.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
78	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบฯสปช.105/29 งานหลังคา,ฝ้าเพดาน ร.ร.บ้านหัวว่าว	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	98,700.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
79	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่ง ก่อสร้างอื่น อาคาร ป1ก งานหลังคา ร.ร.บ้านเขาปาง	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	218,600.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
80	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานรื้อถอน หลังคา,ฝ้าเพดาน รร.บ้านน้ำพุ	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	602,400.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
81	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ บ้านพักครู กรมสามัญ งานรื้อถอน, ผนัง, ประตู, หน้าต่าง, ทาสี ร.ร.บ้านในห้วย	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	239,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
82	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1 งานหลังคา ร.ร.บ้านคอสน	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	339,100.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
83	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานรื้อถอน ดวงโคมไฟฟ้า ร.ร.บ้านบางหลง	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	136,700.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
84	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อ.อเนกประสงค์ 202/26 งานรื้อถอน งานหลังคา ร.ร.บ้านคอกม้า	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	83,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
85	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานรื้อถอน งานหลังคา ร.ร.บ้านคอเตี้ย	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	132,900.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
86	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 งานรื้อถอน หลังคา ผนัง ร.ร.บ้านหาดทรายดำ	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	265,500.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
87	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อ.อเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน ร.ร.บ้านสามเสียม	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	59,400.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
88	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานรื้อถอน, ฝ้าเพดาน,เดินสายไฟฟ้า ร.ร.บ้านบึงลัด	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	358,600.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
89	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.201/26,บ้านพักครูสปช.303/28 งานโครงการหลังคา, มุงหลังคา, ประตูหน้าต่าง, ทาสี รร.อนุบาลบ้านเนินสำลี	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	502,100.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
90	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อ.อเนกประสงค์201/26 งานรื้อถอน, มุงหลังคา รร.บ้านนาแซะ	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	192,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
91	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานมุงหลังคา ร.ร.บ้านน้ำเย็น	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	89,700.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
92	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.201/26 งานรื้อถอน, งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน รร.บ้านเขาขันโต๊ะ	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	422,300.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
93	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อ.ห้องสมุด งานมุงหลังคา, ประตู ร.ร.บ้านหาดส้มแป้น	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	75,300.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
94	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน ร.ร.บ้านใหม่สมบูรณ์	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	251,100.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
95	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อ.โรงอาหาร งานรื้อถอน,โครงหลังคา, มุงหลังคา,คอมไฟฟ้า,งานสวิทซ์และเต้ารับ, เดินสายไฟฟ้า รร.บ้านหัวถนน	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	420,900.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
96	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานรื้อถอน,มุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน รร.บ้านพรตตะเคียน	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	272,200.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
97	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ป1 ก งานรื้อถอน, งานมุงหลังคา,ฝ้าเพดาน, งานเดินสายไฟฟ้า ร.ร.วัดหาดทรายแก้ว	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	105,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
98	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษาภาคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อ.อเนกประสงค์ งานโครงหลังคา, ดวงโคมไฟฟ้า,สวิตซ์และเต้ารับ, ผู้ควบคุม,งานเดินไฟฟ้า	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	197,800.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
99	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อ.ไทยรัฐ 12 ห้องเรียน งานรื้อถอน, มุงหลังคา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 78	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	เม.ย. 2564	232,800.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
100	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานรื้อถอน, งานมุงหลังคา,งานฝ้าเพดาน ร.ร.บ้านธรรมเจริญ	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	พ.ค. 2564	474,300.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
101	- " -	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ บ้านพักครู 303/28(10คูหา), บ้านพักครู 303/28(2คูหา) งานรื้อถอน,งานโครงหลังคา,งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน รร.ชุมชนมาบอำมฤต	1 งาน	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มิ.ย. 2564	1,946,400.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
102	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการ ศึกษามัคบังคับ/ โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ (งบผูกพัน) ร.ร.วัดพิชัยยาราม	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ปี 2565	23,118,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
103	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับ ก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ร.ร.บ้านบางไม้แก้วฯ	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ปี 2565	17,955,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร
104	- " -	ก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ (งบผูกพัน) ร.ร.อนุบาลชุมพร	1 หลัง	ประกวดราคา (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	ปี 2565	22,546,000.-		/		ขณะนี้งบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรร

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
ชื่อ ( ดร.ฉัตรชัย ศรีปรีชาธรรม )  
ตำแหน่ง จ.พ. กว.ร.น. และ ป.ค.อ.

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ ( (นายวิมาน ดิทองกลาง) )  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ตำแหน่ง ในกองบริหารการศึกษาระดับประถมศึกษา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ครุภัณฑ์รถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	สปพ.ชพ.1	ประกาศเชิญชวน (e-bidding)	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	1,288,000				
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ครุภัณฑ์สปพ.ชพ.1 จำนวน 16 รายการ	สปพ.ชพ.1	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	499,710				
3	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา	38 โรง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	1,664,580				
4	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องขยายเสียง พัดลม , ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	26 โรง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	892,440				

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ  
( น.ส.สุภาวดี อวยสำราญ )  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ  
( นายวิมาน ดีทองกลาง )  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สปพ.ชพ. 1

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ตู้เหล็ก, ชั้นวางอเนกประสงค์ โต๊ะครู, เก้าอี้ครู	39 โรง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	562,700				
6	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1 อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2	20 โรง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	661,500				
7	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	32 โรง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	4,281,700				
8	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ครุภัณฑ์ดนตรีสากล ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์ดนตรีไทย	17 โรง	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	2,420,000				

ลายมือชื่อ



ผู้จัดทำ

( น.ส.สุภาวดี อวยสำราญ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

( นายวิมาน ดีทองกลาง )

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.ชพ. 1

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องสูบน้ำ, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำเย็น, โทรทัศน์สี, ถังน้ำ	25 ไร่	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	2,115,700				

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ  
( น.ส.สุภาวดี อวยสำราญ )  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ  
( นายวิมาน ดีทองกลาง )  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.ชพ. 1